

УТВЕРЖДАЮ  
Ген.директор ООО "КДУК"



П.В.Еробкин



СОГЛАСОВАНО  
Директор ООО "РЭП"

С.А.Родионов

Текущий ремонт на 2017 год

| № п/п | Адрес объекта        | Общая площадь помещения( м2) | Тариф | Общая стоимость по дому(т.руб.) | Наименование работ               | План на 2017 |        |                          |
|-------|----------------------|------------------------------|-------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|--------------------------|
|       |                      |                              |       |                                 |                                  | ед.изм.      | кол-во | сметная стоимость,т.руб. |
|       | пр.Рачкова,д.12а     | 4219,2                       | 2,98  | 150,879                         | текущий ремонт 2017 г            |              |        | 68,639                   |
|       |                      |                              |       |                                 | оперативный ремонт               |              |        | 10,296                   |
|       |                      |                              |       |                                 | ремонт парапета                  | м2           | 10     | 9,000                    |
|       |                      |                              |       |                                 | ремонт кровли                    | м2           | 20     | 9,600                    |
|       |                      |                              |       |                                 | ремонт входных групп             | м2           |        | 9,023                    |
|       |                      |                              |       |                                 | ремонт отмостки                  | м2           | 23     | 22,619                   |
|       |                      | 4219,2                       | 0,16  | 8,101                           | Электрические сети:              |              |        | 8,101                    |
|       |                      |                              |       |                                 | <b>Перевыполнение 2016 г</b>     |              |        | <b>90,340</b>            |
|       |                      |                              |       |                                 | ремонт отопления 2016 г          | шт           | 9      | 17,299                   |
|       |                      |                              |       |                                 | ремонт ГВС 2016 г                | м.п.         | 9,5    | 9,677                    |
|       |                      |                              |       |                                 | июль,август,октябрь.декабрь      |              |        |                          |
|       |                      |                              |       |                                 | ремонт кровли апрель ,май 2016 г | м2           | 36     | 54,818                   |
|       |                      |                              |       |                                 | ремонт кирпичной кладки май 2016 | м3           | 0,4    | 5,133                    |
|       |                      |                              |       |                                 | ремонт ливн.канал-ии июль 2016 г | м.п.         | 0,5    | 0,421                    |
|       |                      |                              |       |                                 | Ремонт огражд.лестн.маршей       |              |        | 2,992                    |
|       | <b>Всего по дому</b> |                              |       | <b>158,979</b>                  |                                  |              |        | <b>158,979</b>           |

"Согласовано"  
представитель МКД \_\_\_\_\_

требуется утепление  
кв.64 - 13 м2- 21,450 т.р

Начальник уч-ка

Запьянцева М.Ю.